

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
114	18-04-2024

OGGETTO:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CON REALIZZAZIONE DI STRADA RURALE (DA PIAN DI SOLA A PIAZZA GRANDE) – CUP B77H15002110001 – CIG 9022542532 - CIG. 86733280B1 – CIG. 8673302B39 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2022 del 06.05.2022 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 5/2023 del 02.11.2023 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2021 si è preso atto della concessione con Decreto Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 – contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di un contributo economico di euro 760.000,00 per la realizzazione di intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale;

PREMESSO che con Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 tale contributo è confluito nel PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 con particolare riferimento all'art. 32, l'opera in oggetto è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 53 del 02/04/2021 con la quale si incaricava lo Studio Tecnico Falciola dell'Arch. Giovanna Falciola e dell'Ing. Franco Falciola con sede in Domodossola (VB) per l'espletamento delle prestazioni professionali riguardanti progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione relative alle opere in oggetto, CUP: B77H15002110001 – CIG: 86733280B1;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 52 del 02/04/2021 con la quale si incaricava lo Studio Geologico D'Elia del Dott. Geol. Francesco D'Elia con sede in Mergozzo (VB) per l'espletamento delle prestazioni professionali riguardanti esecuzione indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geomeccaniche a supporto della progettazione definitiva-esecutiva e per la collaborazione alla Direzione Lavori di tipo geologico relative alle opere in oggetto, CUP: B77H15002110001 – CIG: 8673302B39;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori per l'intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande) - CUP B77H15002110001 per complessivi € 760.000,00;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale - 5° Dipartimento Servizi al Territorio – Settore Appalti e Assicurazioni – Ufficio Centrale di Committenza del Comune di Verbania n. 149 del 02/02/2022, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB) i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande), a seguito del ribasso del 16,20 % sul prezzo a base d'asta di € 586.492,58 e quindi per il prezzo conseguente di € 491.480,78 oltre € 10.612,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 502.093,19 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 05/2022 in data 10/03/2022 per la realizzazione dei lavori "messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande) – CUP: B77H15002110001 – CIG: 9022542532", stipulato con l'Impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), con il ribasso offerto del 16,20 % e quindi per l'importo di € 491.480,78 oltre € 10.612,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 502.093,19 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO che il giorno 12/09/2022 il Direttore Lavori Dott. Ing. Franco Falciola ha proceduto alla consegna dei lavori come da verbale protocollato in data 13/09/2022 al n. 2592;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori 12/12/2022 firmato dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Franco Falciola, dalla ditta appaltatrice Bendotti s.r.l. e dal R.U.P. Geom. Marco Toniatti, considerata l'impossibilità temporanea ad eseguire le lavorazioni in ragione delle basse temperature e le condizioni meteorologiche, protocollato in data 28/12/2022 al n. 3818;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori 15/03/2023 firmato dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Franco Falciola, dalla ditta appaltatrice Bendotti s.r.l. e dal R.U.P. Geom. Marco Toniatti, che stabilisce nuovo termine per l'ultimazione dei lavori il giorno 09/12/2023, protocollato in data 16/03/2023 al n. 728;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 271 del 11/10/2022 con la quale provvedeva alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 100.418,64 oltre I.V.A. 10% per complessivi € 110.460,50, l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ed all'art. 27 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto d'Appalto rep. n. 05/2022 in data 10/03/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 20 del 18/01/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 70.577,94 oltre IVA 10% per complessivi € 77.635,73 come fattura elettronica n. 618 del 30/12/2022;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 147 del 23/05/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 72.105,50 oltre IVA 10% per complessivi € 79.316,05 come fattura elettronica n. 193 del 17/05/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 305 del 08/11/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori straordinario (Decreto Aiuti) e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 18.329,37 oltre IVA 10% per complessivi € 20.162,31 come fattura elettronica n. 303 del 13/07/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 306 del 08/11/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori straordinario (Decreto Aiuti) e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 10.362,75 oltre IVA 10% per complessivi € 11.399,03 come fattura elettronica n. 304 del 13/07/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 307 del 08/11/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 3° stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 173.755,04 oltre IVA 10% per complessivi € 191.130,54 come fattura elettronica n. 379 del 03/08/2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 308 del 08/11/2023 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 3° stato di avanzamento dei lavori straordinario (Decreto Aiuti) e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 20.224,57 oltre IVA 10% per complessivi € 22.247,03 come fattura elettronica n. 380 del 03/08/2023;

VISTO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario concordare nuovi prezzi, oltre a quelli previsti in Capitolato, e di assoggettarli allo stesso ribasso d'asta del 16,20%, come da verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 06/07/2023, firmato dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Franco Falciola, dalla ditta appaltatrice Bendotti s.r.l. e dal R.U.P. Geom. Marco Tonietti, protocollato in data 18/07/2023 al n. 1928.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 356 del 29/11/2023 con la quale provvedeva ad approvare perizia suppletiva di variante (art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativa alle opere "di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande), portando l'importo netto dei lavori, decurtato del ribasso d'asta pari al 16,20 %, ad € 530.466,97 oltre IVA ai sensi di legge;;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 113 del 17/04/2024 con la quale provvedeva ad approvare gli atti contabili relativi al 4° stato di avanzamento dei lavori e alla liquidazione a favore dell'impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), dell'importo pari a € 107.895,59 oltre IVA 10% per complessivi € 118.685,15 come fattura elettronica n. 10 del 25/01/2024;

DATO ATTO che in data 18/12/2023 protocollo n. 3400 veniva presentato dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Franco Falciola il certificato di ultimazione dei lavori dove si evince che gli stessi risultano terminati il 01/12/2023;

VISTO ED ESAMINATO la relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, lo stato finale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, la planimetria contabile e gli atti relativi al 4° stato di avanzamento lavori straordinario, protocollati in data 18/12/2023 al n. 3400, relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande), eseguiti dalla ditta appaltatrice Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), predisposti dai Direttori dei Lavori Dott. Ing. Franco Falciola e Dott. Geol. Francesco D'Elia, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 527.389,66 più importo lavori straordinari (Decreto Aiuti) pari ad € 67.303,57 oltre IVA ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

TENUTO conto che l'appalto rientra nella casistica di cui al comma 1 del citato articolo n. 26 e che pertanto risulta necessario procedere al calcolo delle somme da riconoscere mediante l'applicazione dei prezzi aggiornati ai sensi del comma 2.

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4bis relativo al 4° stato di avanzamento lavori straordinario redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Marco Tonietti per l'importo di € 18.386,88 oltre IVA 10%;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 5 relativo allo stato finale dei lavori redatto dal Responsabile del Procedimento Geom. Marco Tonietti per l'importo di € 2.636,95 oltre IVA 10%;

VISTA la fattura elettronica n. 35 del 31/01/2024 relativa al 4° stato di avanzamento lavori straordinario presentata dall'Impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), per complessivi € 20.225,57;

VISTA la fattura elettronica n. 39 del 31/01/2024 quale saldo relativo allo stato finale dei lavori presentata dall'Impresa Bendotti s.r.l. con sede in Masera (VB), per complessivi € 2.900,65;

VISTA la fattura n. 7 del 13/01/2024 quale saldo per le proprie competenze presentata dallo Studio Tecnico Falciola dell'Arch. Giovanna Falciola e dell'Ing. Franco Falciola con sede in Domodossola (VB), per complessivi € 38.222,60;

VISTA la fattura n. FATTPA 2_24 del 11/01/2024 quale saldo per le proprie competenze presentata dal Dott. Geol. Francesco D'Elia con sede in Mergozzo (VB), per complessivi € 7.011,07;

VISTA l'indennità di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Tonietti nominato con deliberazione della Giunta n. 31 del 14/04/2023, per complessivi € 12.545,83;

PRESO ATTO che il quadro economico finale dei lavori realizzati è il seguente:

Importo TOTALE dei lavori	€ 627.291,71
di cui Oneri per la Sicurezza INDIRETTI	€ 10'612,41
Importo NETTO dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 616.679,30
Ribasso d'asta del 16,20 %	- € 99.902,05
Importo netto lavori	€ 527.389,66
Importo netto lavori straordinari (Decreto Aiuti)	€ 67.303,57
Importo TOTALE netto dei lavori	€ 594.693,23
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA 10% sui lavori	€ 59.469,33
Spese generali e tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€ 59.125,00
Contributo integrativo	€ 2.365,00
IVA 22% su spese tecniche	€ 13.527,80
Spese tecniche per consulenza geologica	€ 11.051,50
Contributo integrativo	€ 331,55
IVA 22% su spese tecniche	€ 2.504,27

Incentivo R.U.P. (2%) (€ 694.595,28)		€ 13.891,91
Totale a disposizione dell'Amministrazione		€ 162.266,36
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 756.959,59

CONSIDERATO che le presenti spese sono finanziate con contributo concesso con Decreto Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministro dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 – contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, per l'importo di euro 760.000,00, stralciata con Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 con particolare riferimento all'art. 32, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal Codice Contratti;

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dalla Legge 217/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e copia del DURC, di regolarità contributiva previdenziale/assistenziale;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
- 2) di approvare la relazione sul conto finale con certificato di regolare esecuzione, lo stato finale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, la planimetria contabile e gli atti relativi al 4° stato di avanzamento lavori straordinario, protocollati in data 18/12/2023 al n. 3400, relativo ai lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante opere di manutenzione straordinaria, consolidamento e messa in sicurezza versante con realizzazione di strada rurale (da Pian di Sola a Piazza Grande), eseguiti dalla ditta appaltatrice Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), predisposti dai Direttori dei Lavori Dott. Ing. Franco Falcicola e Dott. Geol. Francesco D'Elia, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 527.389,66 più importo lavori straordinari (Decreto Aiuti) pari ad € 67.303,57 oltre IVA ai sensi di legge.
- 3) di approvare e liquidare all'Impresa l'Impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), la somma di € 18.386,88 oltre IVA 10% e così per complessive € 20.225,57 come fattura elettronica n. 35 del 31/01/2024 quale quarta rata straordinaria di acconto spettante per i lavori di che trattasi, giusto il certificato di pagamento n. 4bis - CIG 9022542532.
- 4) di approvare e liquidare all'Impresa l'Impresa Bendotti s.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in Via Provinciale n. 124, Masera (VB), la somma di € 2.636,95 oltre IVA 10% e così per complessive € 2.900,65 come fattura elettronica n. 39 del 31/01/2024 quale saldo relativo allo stato finale dei lavori spettante per i lavori di che trattasi, giusto il certificato di pagamento n. 5 - CIG 9022542532.
- 5) di approvare e liquidare allo Studio Tecnico Falcicola dell'Arch. Giovanna Falcicola e dell'Ing. Franco Falcicola con sede in Domodossola (VB) la somma di € 38.222,60 come da fattura n. 7 del 13/01/2024, quale saldo spettante per i lavori di che trattasi – CIG 86733280B1.
- 6) di approvare e liquidare al Dott. Geol. Francesco D'Elia con sede in Mergozzo (VB) la somma di € 7.011,07 come da fattura n. FATTPA 2_24 del 11/01/2024, quale saldo spettante per i lavori di che trattasi – CIG 8673302B39.
- 7) di approvare al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Tonietti la somma di € 13.891,91

quale indennità di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, dando atto che la stessa verrà liquidata con separata determinazione da parte del Responsabile del Personale.

9) di prendere atto che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

Importo TOTALE dei lavori	€ 627.291,71
di cui Oneri per la Sicurezza INDIRETTI	€ 10'612,41
Importo NETTO dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 616.679,30
Ribasso d'asta del 16,20 %	- € 99.902,05
Importo netto lavori	€ 527.389,66
Importo netto lavori straordinari (Decreto Aiuti)	€ 67.303,57
	€ 594.693,23
Importo TOTALE netto dei lavori	
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA 10% sui lavori	€ 59.469,33
Spese generali e tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	€ 59.125,00
Contributo integrativo	€ 2.365,00
IVA 22% su spese tecniche	€ 13.527,80
Spese tecniche per consulenza geologica	€ 11.051,50
Contributo integrativo	€ 331,55
IVA 22% su spese tecniche	€ 2.504,27
Incentivo R.U.P. (2%) (€ 694.595,28)	€ 13.891,91
Totale a disposizione dell'Amministrazione	€ 162.266,36
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 756.959,59

10) di dare atto che l'importo complessivo di € 80.905,72 trova copertura finanziaria all'intervento n. 2.08.01.01 del Bilancio d'esercizio anno 2024.

11) di dare atto che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di inadempienza fiscale, ai sensi della vigente normativa.

12) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 18-04-2024

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 18-04-2024

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 18-04-2024

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.