



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
141	15-12-2016

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI AGIBILITA' E SICUREZZA – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 37 comma 2 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 05.06.1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 27.01.2000 con cui vengono individuate le posizioni organizzative di questo ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 12.07.2004 con cui vengono riconfermate le posizioni organizzative di questo ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamate:
 - la determinazione n. 24 del 19/02/2015 con la quale è stato incaricato l'ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola con sede in Domodossola, in via Bonomelli, 16, l'incarico per la redazione della documentazione necessaria alla partecipazione al Bando Regionale per la redazione del Piano Triennale di edilizia scolastica in attuazione all'art. 10 del D.L. 10/2013 e del Decreto del Ministero dell'Industria e delle Finanze in concerto con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero delle Infrastrutture in data 21.01.2015 per l'importo di € 4.000,00 + 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22%;
 - la determinazione n. 105 del 30/12/2015 con la quale è stato affidato all'ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola di Domodossola l'incarico della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo amministrativo per l'intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza, per la quale la Regione Piemonte ha concesso il finanziamento, per l'importo di € 22.000,00 + 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22%;
 - la determinazione n. 9 del 13/01/2016 con la quale è stato incaricato il Dott. Ing. Ivo Locatelli con studio in Folsogno di Re (VB) l'incarico per il collaudo statico dell'edificio di scuola primaria, soggetto ad opere di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza, per l'importo di € 500,00 + 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22%;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 20 del 21/02/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza", redatto dallo Studio Tecnico Falciola, con studio in Domodossola (VB), comportante una spesa complessiva di € 250.000,00;
- Dato atto che l'importo di € 250.000,00 è finanziato con contributo della Regione Piemonte e con fondi propri di Bilancio;
- Richiamata la propria precedente determinazione n. 41 del 22/02/2016, con la quale sono stati affidati all'impresa Tecno Costruzioni srl con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, partita iva 016558800, i lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza, a seguito del ribasso del 5,675 % sul prezzo a base d'asta di € 84.097,46 e quindi per il prezzo conseguente di € 79.324,93 oltre € 94.881,71 per costo manodopera non soggetto a ribasso ed € 14.669,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Dato atto che con propria determinazione n. 75 del 26/05/2016:
 - è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza, realizzati a tutto il 30/04/2016, ed il relativo certificato di pagamento, predisposti dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Franco Falciola, dello Studio Tecnico Falciola di Domodossola (VB), dell'importo di € 125.952,03 più IVA (10%) al netto delle ritenute di legge;
 - è stata liquidata la fattura n. 002241600028 del 16.05.2016 emessa dalla Ditta Tecno Costruzioni srl, relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza per l'importo, come da certificato di pagamento n. 1, di € 125.952,03 + I.V.A. 10% = € 138.547,23;
 - è stata liquidata la parcella n. 14/2016 in data 21/08/2015, emessa dallo Studio Tecnico Falciola, con studio in via Bonomelli, 16 a Domodossola (VB), relativa al 1° acconto dell'onorario per la progettazione, direzione lavori, e coordinamento sicurezza di cui i lavori in oggetto, pari a € 18.000,00 + contributo integrativo + I.V.A., per un importo totale di € 22.838,40;
- Dato atto che con propria determinazione n. 140 del 15.12.2016:
 - è stato approvato il 2° Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 08/09/2016, relativo ai lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e

sicurezza, ed il relativo certificato di pagamento, predisposti dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Franco Falciola, dello Studio Tecnico Falciola di Domodossola (VB), ai sensi del capitolato speciale d'appalto, dal quale risulta un credito della ditta esecutrice dei lavori, impresa Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, pari a € 66.545,82 più IVA (10%) al netto delle ritenute di legge;

- è stata liquidata la fattura n. 45002241600051 del 26/09/2016, emessa dalla ditta Tecno Costruzioni srl relativa al 2° Stato Avanzamento dei Lavori per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza per l'importo, come da certificato di pagamento n. 2, di € 66.545,82 + I.V.A. 10% = € 73.200,40;

- Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31/08/2016 con la quale è stato disposto di:

- approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di "Ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza", prodotta dal Dott. Ing. Falciola Franco, con studio in Domodossola, via Bonomelli, 16, redatta in data Luglio 2016, prot. di ricevimento n. 3195 del 01/08/2016, per la realizzazione di alcuni interventi migliorativi in termini di funzionalità della struttura, non previsti originariamente, considerata anche la disponibilità economica derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

a1	importo dei lavori	€	198.513,80
a2	di cui oneri per la sicurezza	€	14.669,79
a3	di cui incidenza della manodopera	€	94.881,71
a4	importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	88.962,30
a5	ribasso d'asta 5,675%	€	- 5.048,61
a6	Importo netto dei lavori	€	193.465,19
	Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1	Iva 10% sui lavori	€	€ 19.346,52
b2	Spese generali e tecniche	€	27.500,00
b3	Iva 22% + 4% contributo integrativo	€	7.392,00
b4	Compenso incentivante D.Lvo 163/2006	€	1.985,14
b5	Somme derivanti dal ribasso d'asta ed arrotondamento	€	311,15
	IMPORTO TOTALE	€	250.000,00

e composta dai seguenti elaborati:

A – Relazione tecnica;

B – Computo metrico estimativo;

C – Quadro di raffronto;

Verbale nuovi prezzi n. 1;

Verbale atto di sottomissione;

- di prendere atto che:

- l'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, del 5,675% , comprensivo di € 14.669,79 per oneri di attuazione delle misure di sicurezza e di € 94.881,71 per l'incidenza della manodopera, passa da € 188.876,43 + I.V.A. 10% (€ 18.887,64) a € 193.465,19 + I.V.A. 10% (€ 19.346,52), con un incremento di € 4.588,76+ I.V.A. 10% (€ 458,88), per un totale di € 5.047,64;

- che il totale delle somme a disposizione all'interno del quadro economico passano da € 61.123,57 a € 56.534,81; ·

ù che l'importo complessivo finanziato pari a € 250.000,00 rimane invariato;

· Visto ed esaminato lo Stato finale dei Lavori in data 20/09/2016, ed il certificato di regolare esecuzione in data 20/09/2016, relativi ai lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza, eseguiti dalla ditta Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, predisposti dal Direttore dei Lavori dott. Ing Franco Falciola, dello Studio Tecnico Falciola di Domodossola (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 193.465,18 più IVA, con un credito dell'Impresa di € 967,33 più IVA, pari allo stato finale;

- Vista la fattura n. 002241600052 del 26/09/2016, emessa dalla ditta Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, dell'importo di € 967,33 + I.V.A. 10% (Totale € 1.064,06), relativa allo stato finale dei lavori;

- Preso atto della regolarità contributiva della Ditta Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito on-line;

- Vista la fattura n. 29/2016 del 10/10/2016, emessa dal Dott. Ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola con sede in Domodossola, in via Bonomelli, 16, relativa al saldo dell'onorario per la progettazione, direzione lavori, e coordinamento sicurezza di cui i lavori in oggetto, pari a € 9.000,00 + contributo integrativo + I.V.A., per un importo totale di € 11.419,20;

- Vista la fattura n. 1 del 10/10/2016, emessa dal Dott. Ing. Ivo Locatelli con studio in Folsogno di Re (VB), relativa al saldo dell'onorario per l'esecuzione delle prestazioni professionali relative al collaudo statico dell'edificio di scuola primaria, soggetto ad opere di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza, pari a € 500,00 + contributo integrativo + I.V.A., per un importo totale di € 634,40;

- Preso atto che il quadro economico finale dei lavori realizzati è il seguente:

a1	Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale	€	193.465,18
	Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1	Iva 10% sui lavori	€	€ 19.346,52
b2	Spese generali e tecniche	€	27.500,00
b3	Iva 22% + 4% contributo integrativo	€	7.392,00
b4	Compenso incentivante D.Lvo 163/2006	€	1.985,14
	IMPORTO TOTALE	€	249.688,84

- Preso atto che, tra la spesa iniziale prevista per la realizzazione del progetto (€ **250.000,00**) e l'importo impiegato per la sua realizzazione (€ **249.688,84**), si riscontrano economie per un totale di € 311,16;

- Vista la D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

- Acquisito il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

1) di approvare lo Stato finale dei Lavori in data 20/09/2016, ed il certificato di regolare esecuzione in data 20/09/2016, relativi ai lavori di ristrutturazione edificio scolastico ed adeguamento alle vigenti norme in materia di agibilità e sicurezza, eseguiti dalla ditta Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, predisposti dal Direttore dei Lavori dott. Ing Franco Falciola, dello Studio Tecnico Falciola di Domodossola (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 193.465,18 più IVA, con un credito

dell'Impresa di € 967,33 più IVA, pari allo stato finale;

2) di approvare e liquidare:

- la fattura n. 002241600052 del 26/09/2016, emessa dalla ditta Tecno Costruzioni srl, con sede in Verbania Possaccio, Via alla Cartiera, dell'importo di € 967,33 + I.V.A. 10% (Totale € 1.064,06), relativa allo stato finale dei lavori;
- la fattura n. 29/2016 del 10/10/2016, emessa dal Dott. Ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola con sede in Domodossola, in via Bonomelli, 16, relativa al saldo dell'onorario per la progettazione, direzione lavori, e coordinamento sicurezza di cui i lavori in oggetto, pari a € 9.000,00 + contributo integrativo + I.V.A., per un importo totale di € 11.419,20;
- la fattura n. 1 del 10/10/2016, emessa dal Dott. Ing. Ivo Locatelli con studio in Folsogno di Re (VB), relativa al saldo dell'onorario per l'esecuzione delle prestazioni professionali relative al collaudo statico dell'edificio di scuola primaria, soggetto ad opere di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza, pari a € 500,00 + contributo integrativo + I.V.A., per un importo totale di € 634,40;

3) di dare atto che l'importo complessivo di € 13.117,66 trova copertura finanziaria all'intervento n. 2.04.0201/02 cap. 4.02.2.202 del Bilancio d'esercizio anno 2016;

4) di prendere atto che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

a1	Importo netto dei lavori dedotto dallo stato finale	€ 193.465,18
	Per somme a disposizione dell'Amministrazione	
b1	Iva 10% sui lavori	€ € 19.346,52
b2	Spese generali e tecniche	€ 27.500,00
b3	Iva 22% + 4% contributo integrativo	€ 7.392,00
b4	Compenso incentivante D.Lvo 163/2006	€ 1.985,14
	IMPORTO TOTALE	€ 249.688,84

5) e che tra la spesa iniziale prevista per la realizzazione del progetto (€ **250.000,00**) e l'importo impiegato per la sua realizzazione (€ **249.688,84**), si riscontrano economie per un totale di € 311,16;

6) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

7) di trasmettere ai Capigruppo Consiliari la presente, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Data: 15-12-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to FABIO ARCH. RIGHINI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data: 15-12-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to FABIO ARCH. RIGHINI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni: _____

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data: 15-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	VEDERE INTERNO			

Data: 15-12-2016

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal giorno:

Data: 13-01-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi

Il presente atto è conforme all'originale.

Data: 13-01-2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giovanni Boggi