



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
233	14-12-2021

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI PATRIMONIO COMUNALE E NELLO SPECIFICO ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI - IMPRESA CAVE DI CORCONIO - CUP. B77H21000390001 - CIG. 8633422D34 - CIG. 87135221D4.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 6 del 08/02/2021, con la quale è stato preso atto della concessione di un contributo economico di Euro 81.300,81 a favore del Comune di Anzola d'Ossola per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021", e si è stabilito che il finanziamento suddetto verrà destinato ad effettuare interventi di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali.

RICHIAMATA la determinazione n. 37 del 17/02/2021 con la quale è stato incaricato il geom. Danilo Bardonè con studio tecnico in Pallanzeno (VB), via Verdi n. 54, partita IVA 02391910037, per l'espletamento delle prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva, per l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali, per l'importo di euro 4.800,00 + c.p. (operazione esente IVA, regime fiscale forfettario) per un totale di euro 5.040,00.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 11 del 02/03/2021, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per "l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali", redatto dal geom. Danilo Bardonè con studio tecnico in Pallanzeno (VB), comportante una spesa complessiva di € 81.000,00.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 12 del 04/03/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e relativo quadro economico per "l'intervento di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali", redatto dal geom. Danilo Bardonè con studio tecnico in Pallanzeno (VB), comportante una spesa complessiva di € 81.000,00.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione del Responsabile del Servizio n. 66 del 26/04/2021, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Cave di Corconio Srl con sede in S.P. Vacciago-S.R. 229, Orta San Giulio (NO) – (P.IVA 00122840036) i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali, a seguito del ribasso del 1,90 % sul prezzo a base d'asta di € 58.107,94 e quindi per il prezzo conseguente di € 57.003,89 oltre € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che la presente spesa è finanziata mediante contributo Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021 - Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021", che per il Comune di Anzola d'Ossola ammonta a euro 81.300,81 intervento 2.08.01.01/8;

VISTO il contratto rep. n. 4/2021 in data 13/05/2021 dell'importo di € 59.503,89 con cui venivano affidati i lavori di cui all'oggetto all'impresa Cave di Corconio Srl con sede in S.P. Vacciago-S.R. 229, Orta San Giulio (NO) – (P.IVA 00122840036) e il certificato di consegna lavori in data 08/06/2021 con cui veniva stabilita l'ultimazione dei lavori entro il 07/08/2021.

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 03/08/2021 e il relativo verbale di ripresa dei lavori in data 30/08/2021 (per un totale di n. 27 giorni di sospensione).

DATO ATTO che in data 14/12/2021 protocollo n. 3710 veniva presentato dal Direttore dei Lavori Certificato di Ultimazione dei Lavori e che pertanto dallo stesso risulta un ritardo sul termine contrattuale di ultimazione di giorni 77.

VISTA la relazione della Direzione Lavori sul conto finale presentata in data 14/12/2021 protocollo n. 3710 con la quale lo stesso indica che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/11/2021 come fu accertato con certificato in data 19/11/2021 e quindi con un ritardo nell'esecuzione dei lavori di 77 giorni e che pertanto a termini dell'art. 1.3.4 del capitolato speciale è stata applicata la penale giornaliera di Euro 100,00 per un totale di Euro 7.700,00 ridotto ad € 5.950,39 pari al 10% dell'importo contrattuale.

CONSIDERATO che a seguito di accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa Cave di Corconio Srl si è stabilito di integrare le opere di pavimentazione per la superficie complessiva di m. 269 pari alla somma di € 5.950,39 al netto del ribasso d'asta del 1,90 % in sostituzione della trattenuta sull'importo di saldo della penale di cui sopra.

VISTO ED ESAMINATO il certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, lo Stato finale dei Lavori, libretto delle misure n. 1, registro di contabilità, il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum e relazione della Direzione Lavori sul conto finale protocollati in data 14/12/2021 al n. 3710, relativi ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali, eseguiti dalla ditta Cave di Corconio Srl con sede in S.P. Vacciago-S.R. 229, Orta San Giulio (NO), predisposti dal Direttore dei Lavori geom. Danilo Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 59.503,89 più IVA.

VISTA la fattura n. PA/5 del 29/11/2021 per le proprie competenze presentata dal Geom. Danilo Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), per complessivi € 5.040,00.

VISTA la fattura n. 102-SP del 29/11/2021 per le proprie competenze presentata dalla ditta Cave di Corconio Srl con sede in Orta San Giulio (NO), per complessivi € 72.594,75.

VISTA l'indennità di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Toniatti nominato con deliberazione della Giunta n. 38 del 16/07/2020, per complessivi € 806,15.

PRESO ATTO che il quadro economico finale dei lavori realizzati è il seguente:

LAVORI			
A1	Importo lordo dei lavori	€	60.607,94
A2	Oneri per la sicurezza diretti	€	2.500,00
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	58.107,94
A4	Ribasso contrattuale 1,90% di A3	€	-1.104,05

A5	Ammontare dei lavori	€	57.003,89
A6	Importo contrattuale	€	59.503,89
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su importo contrattuale	€	13.090,86
B2	Spese tecniche	€	4.800,00
B3	Contributo Cassa Geometri (4% di B2)	€	240,00
B4	Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A6)	€	806,15
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	78.440,90

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori, lo Stato finale dei Lavori, libretto delle misure n. 1, registro di contabilità, il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum e relazione della Direzione Lavori sul conto finale protocollati in data 14/12/2021 al n. 3710, relativi ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico asfaltatura di strade comunali, eseguiti dalla ditta Cave di Corconio Srl con sede in S.P. Vacciago-S.R. 229, Orta San Giulio (NO), predisposti dal Direttore dei Lavori geom. Danilo Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 59.503,89 più IVA;
- 2) di approvare e liquidare al tecnico Geom. Danilo Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB) il credito di € 5.040,00 come da fattura n. PA/5 del 29/11/2021, a saldo di ogni suo avere.
- 3) di approvare e liquidare alla ditta assuntrice dei lavori Cave di Corconio Srl con sede in Orta San Giulio (NO) il credito di € 72.594,75 come da fattura n. 102-SP del 29/11/2021, a saldo di ogni suo avere.
- 4) di approvare e liquidare al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Tonietti il credito di € 806,15, a saldo di ogni suo avere.
- 5) di prendere atto che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

LAVORI			
A1	Importo lordo dei lavori	€	60.607,94
A2	Oneri per la sicurezza diretti	€	2.500,00
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	58.107,94
A4	Ribasso contrattuale 1,90% di A3	€	-1.104,05

A5	Ammontare dei lavori	€	57.003,89
A6	Importo contrattuale	€	59.503,89
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (22%) su importo contrattuale	€	13.090,86
B2	Spese tecniche	€	4.800,00
B3	Contributo Cassa Geometri (4% di B2)	€	240,00
B4	Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A6)	€	806,15
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€	78.440,90

6) di dare atto che l'importo complessivo di € 78.440,90 trova copertura finanziaria all'intervento 2.08.01.01/08 del Bilancio d'esercizio anno 2021;

7) di dare atto che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di inadempienza fiscale, ai sensi della vigente normativa.

8) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data: 14-12-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 14-12-2021

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.