



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero	Data
268	06-10-2022

OGGETTO:	INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE, MEDIANTE L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI PATRIMONIO COMUNALE E NELLO SPECIFICO SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ZONA COMUNALE RICREATIVA (AREA EX PISCINA) E SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP B78B21000030001 - CIG 8835914AE4 - CIG 8673221862 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	---

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 27 dello Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20.11.2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2019 con cui approvava il Regolamento per la disciplina ed i criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative;

RICHIAMATI i decreti:

- n. 1/2019 del 06.05.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi Finanziario e Demografici;
- n. 10/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile Servizio Tecnico;
- n. 11/2019 del 06.09.2019 per la nomina del Responsabile dei Servizi di Polizia Locale e Personale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2021 si è aderito al progetto Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 – contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020, che per il comune di Anzola d'Ossola ammonta a euro 100.000,00;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 51 del 31/03/2021 con la quale si incaricava il geom. Maurizio Blardone con studio in Pallanzeno (VB) per l'espletamento delle prestazioni professionali per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, contabilità e collaudo relative alle opere in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 08/07/2021 con la quale si approvava il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori per l'intervento di "sviluppo territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia - CUP B78B21000030001", redatto dal geom. Maurizio Blardone con studio in Pallanzeno (VB), dell'importo complessivo di € 115.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione del Responsabile del Servizio n. 113 del 29/07/2021, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Costruzioni Serra s.r.l. C.F. 02254440031, con sede in Via Fovanna n. 3, Premosello Chiovenda (VB) i lavori di sviluppo territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia, a seguito del ribasso del 2,80 % sul prezzo a base d'asta di € 86.365,27 e quindi per il prezzo conseguente di € 83.947,04 oltre € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 90.447,04 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 05/2021 in data 05/08/2021 per la realizzazione dei lavori "di sviluppo territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia – CIG: 8835914AE4 – CUP: B78B21000030001", stipulato con l'Impresa Costruzioni Serra s.r.l., C.F. 02254440031, con sede in Via Fovanna n. 3, Premosello Chiovenda (VB), con il ribasso offerto del 2,80 % e quindi per l'importo di € 83.947,04 oltre € 6.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale di € 90.447,04 oltre IVA ai sensi di legge;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 30/08/2021 firmato dal Direttore dei Lavori Geom. Maurizio Blardone, dall'impresa appaltatrice Costruzioni Serra s.r.l. e dal RUP Geom. Marco Toniatti;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione del Responsabile del Servizio n. 172 del 02/11/2021, con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori "di sviluppo territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e

sostituzione della copertura scuola dell'infanzia" e si liquidava all'Impresa Costruzioni Serra s.r.l., C.F. 02254440031, con sede in Via Fovanna n. 3, Premosello Chiovenda (VB), la somma di € 44.589,49 oltre IVA 10% e così per complessive € 49.048,44 come da fattura PA n. 30 del 28/09/2021 quale prima rata di acconto spettante per i lavori di che trattasi, giusto il certificato di pagamento n. 1 - CIG 8835914AE4 e al tecnico Geom. Maurizio Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB) la somma di € 4.200,00 come da fattura 8/FE del 27/09/2021, quale prima rata di acconto spettante per i lavori di che trattasi – CIG 8673221862;

DATO ATTO che in data 14/09/2022 protocollo n. 2613 veniva presentato dal Direttore dei Lavori Certificato di Ultimazione dei Lavori e che pertanto dallo stesso risulta un ritardo sul termine contrattuale di ultimazione di giorni 277;

VISTA la relazione della Direzione Lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione presentata in data 14/12/2022 protocollo n. 2613 con la quale lo stesso indica che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 01/09/2022 come fu accertato con certificato in data 06/09/2022 e quindi con un ritardo nell'esecuzione dei lavori di 277 giorni e che pertanto a termini dell'art. 1.3.4 del capitolato speciale è stata applicata la penale giornaliera di Euro 100,00 per un totale di Euro 27.700,00 ridotto ad € 4.719,79 pari al 10% dell'importo contrattuale netto relativamente ai lavori di messa in sicurezza della sola area ex piscina in quanto la sostituzione della copertura scuola dell'infanzia risultava ultimata entro i termini contrattuali.

CONSIDERATO che a seguito di accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'impresa Costruzioni Serra s.r.l. si è stabilito di realizzare l'allacciamento soffione fontana allo scarico del bacino acquedotto per l'importo di € 3.247,23 e per l'innalzamento, rispetto al progetto, della quota del muro in blocchetti di cemento della vasca per l'importo di € 1.472,56, per un totale di € 4.719,79 in sostituzione della trattenuta sull'importo di saldo della penale di cui sopra.

VISTO ED ESAMINATO il certificato di ultimazione dei lavori, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, lo Stato finale dei Lavori, il libretto delle misure n. 2, il registro di contabilità, il quadro di raffronto, il riepilogo quadro economico e il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponend um protocollati in data 14/09/2022 al n. 2613, relativi all'intervento di "sviluppo territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia, eseguiti dall'impresa Costruzioni Serra s.r.l. con sede in Via Fovanna n. 3, Premosello Chiovenda (VB), predisposti dal Direttore dei Lavori geom. Maurizio Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 95.280,48 più IVA ai sensi di legge;

VISTA la fattura n. 22/FE del 27/09/2022 relativa allo stato finale dei lavori presentata dal Geom. Maurizio Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), per complessivi € 3.949,68;

VISTA la fattura PA n. 28 del 19/09/2022 relativa allo stato finale dei lavori presentata dall'Impresa Costruzioni Serra s.r.l. con sede in Premosello Chiovenda (VB), per complessivi € 55.760,08;

VISTA l'indennità di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 riconosciuto al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Toniatti nominato con deliberazione della Giunta n. 31 del 22/04/2021, per complessivi € 1.857,30;

PRESO ATTO che il quadro economico finale dei lavori realizzati è il seguente:

LAVORI			
A1	Importo lavori eseguiti	€	98.103,06
A2	Oneri per la sicurezza diretti	€	6.500,00
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€	91.603,06
A4	Ribasso contrattuale 2,80% di A3	€	-2.564,88
A5	A dedurre penale per ritardata ultimazione	€	-4.719,79
A6	Importo totale ammontare dei lavori	€	84.318,39
A7	Adeguamento prezzi al listino regionale 2° semestre 2022 D.L. n. 50/2022 (DL aiuti)	€	4.462,09
A6	Importo lavori generale eseguiti	€	95.280,48
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA (10%) su importo lavori	€	9.528,05
B2	Spese tecniche	€	7.761,90
B3	Contributo Cassa Geometri (5% di B2)	€	388,10
B4	Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A6)	€	1.857,31
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€	114.815,84

CONSIDERATO che la presente è stata finanziata con contributo Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 – contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 e il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 per € 100.000,00 e per € 15.000,00 con fondi di bilancio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle spese;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di ultimazione dei lavori, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, lo Stato finale dei Lavori, il libretto delle misure n. 2, il registro di contabilità, il quadro di raffronto, il riepilogo quadro economico e il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum protocollati in data 14/09/2022 al n. 2613, relativi all'intervento di "sviluppo

territoriale, mediante l'adeguamento e la messa in sicurezza di patrimonio comunale e nello specifico sistemazione e messa in sicurezza zona comunale ricreativa (area ex piscina) e sostituzione della copertura scuola dell'infanzia, eseguiti dall'impresa Costruzioni Serra s.r.l. con sede in Via Fovanna n. 3, Premosello Chiovena (VB), predisposti dal Direttore dei Lavori geom. Maurizio Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB), dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 95.280,48 più IVA ai sensi di legge.

2) di approvare e liquidare al tecnico Geom. Maurizio Blardone con studio tecnico in Pallanzeno (VB) il credito di € 3.949,68 come da fattura n. 22/FE del 27/09/2022, a saldo di ogni suo avere.

3) di approvare e liquidare all'Impresa Costruzioni Serra s.r.l. con sede in Premosello Chiovena (VB) il credito di € 55.760,08 come da fattura PA n. 28 del 19/09/2022, a saldo di ogni suo avere.

4) di approvare e liquidare al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Marco Tonietti il credito di € 928,65, a saldo di ogni suo avere.

5) di prendere atto che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

LAVORI		
A1	Importo lavori eseguiti	€ 98.103,06
A2	Oneri per la sicurezza diretti	€ 6.500,00
A3	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 91.603,06
A4	Ribasso contrattuale 2,80% di A3	€ -2.564,88
A5	A dedurre penale per ritardata ultimazione	€ -4.719,79
A6	Importo totale ammontare dei lavori	€ 84.318,39
A7	Adeguamento prezzi al listino regionale 2° semestre 2022 D.L. n. 50/2022 (DL aiuti)	€ 4.462,09
A6	Importo lavori generale eseguiti	€ 95.280,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA (10%) su importo lavori	€ 9.528,05
B2	Spese tecniche	€ 7.761,90
B3	Contributo Cassa Geometri (5% di B2)	€ 388,10
B4	Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A6)	€ 1.857,31
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 114.815,84

6) di dare atto che l'importo complessivo di € 60.638,41 trova copertura finanziaria all'intervento n. 2.01.05.01/15 del Bilancio d'esercizio anno 2022.

7) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di inadempienza fiscale, ai sensi della vigente normativa, e che gli stessi risultano regolari.

8) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.33/2013.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Data: 06-10-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Data: 06-10-2022

Il Responsabile del Servizio

GEOM. MARCO TONIETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola d'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.